

监 理 日 记()

日期: 2017年08月06日

天气: 晴

星期: 四

气温: 27~33℃

工程名称: 山东潍坊寿光圣丰30兆瓦光伏发电园

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场钢结构加固建设进行施工。 2. 天气热,要求施工单位注意防暑降温工作。 3. 检查现场钢结构加固施工质量,发现有个别焊缝高度,没有达到设计要求(要求6mm以上),焊缝变坡,焊缝返高,没有达到设计要求,要求施工单位整改。 4. 继续审查,批复施工单位报资料。	
施 工 情 况	承包单位 泰 世 敬 道	施工内容及进度 1. 管理人员: 5人, 施工作业组 8个。 - 作业人员: 22人。 2. 作业机械 升降机: 8台。
其 它 事 项	根据现场钢结构加固巡视情况, 下发一份监理工作联系单一份, 关于焊缝施工质量事宜。	
本日现场监理人员: 徐存辉, (张喜君, 徐文平, 常庆斌) 记录人: 常庆斌 总监(总监代表): 徐存辉		