

监 理 日 记()

日期: 2017年08月10日

天气: 晴

星期: 四

气温: 24~33℃

工程名称: 山东省潍坊市寿光市30兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 屋顶上设置安全网的安全网剩部分继续拆除。(陈健施工队) 2. 钢网结构加固继续进行, 张拉钢丝绳, 13号绳送到指定位置进行安装. 3. 下午环扁屋内进行组对加固, 但张拉之区因商产门没有打开无法进行施工. 4. 继续审查批复施工队上报的施工资料.	
施 工 情 况	承包单位 泰山 建设 工程 公司	施工内容及进度 施工队管理人员: 5人, 施工班组: 7组. 作业用升降机: 7台, 施工队人员: 23人.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 常庆斌, 徐文平, 梁存辉, 张喜春 记录人: 常庆斌 总监 (总监代表): 徐文平 江苏省建设厅监制	