

监 理 日 记()

日期: 2017年08月13日

天气: 雷阵雨

星期: 四

气温: 24~29℃

工程名称: 山东省潍坊市寿光市30兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场钢结构加固继续施工进度. 现场区(一) 现场区(二). 进行现场组对安装. 施焊. 2. 现场施工要求施工进度. 按设计要求进行 施工. 保证工程质量. 注意安全施工. 文明施工. 3. 大仓库内进行下料. 和最后清理工作.	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 1 施工进度管理人员: 3人. 施工进度组: 7个. 施工进度升降梯. 电焊机: 7台. 施工进度人员: 21人.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 徐存辉. 徐文平. 常庆斌. 张喜春. 记录人: 常庆斌. 总监 (总监代表): 徐文平.	