

监 理 日 记 ()

日期: 2017年08月14日

星期: 一

天气: 阵雨

气温: 22-27°C

工程名称: 山东直隰坊寺光伏电站光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	现场检查: 1. 现场钢结构加固继续进行施焊, 施焊地点在理货二楼和环廊二区。 2. 关于现场施焊质量问题要求总包及时整改, 或通知监理单位给予确认变更。①现场实际尽快出图纸。②焊接方法变更(该采用二氧化碳保护焊)需要监理单位予以确认。③及时上报相应的焊接工艺评定和施焊方案。④上报: 型钢材料本所用焊丝。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	泰山敬道 1. 施焊单位管理人员: 5人。施焊作业组: 6组 施焊用升降机和电焊机: 6台。施焊人员: 19人。	
本日现场监理人员: 徐存辉, 徐文平, 张喜君, 常庆斌 记录人: 常庆斌 总监(总监代表): 徐存辉		