

监 理 日 记()

日期: 2017年08月15日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21~30℃

工程名称: 山东潍坊寿光市30兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场钢结构加固建设进行施工, 现场巡视: 2. 24. 2. 现场安全检查, 发现电闸箱接成了规范, 没有接地保护, 要求施工单位立即整改. 3. 施工安全, 要求施工单位按设计及规范要求施工, 下料后要求重新铁水料道打扫干净.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬道	现场施工管理人员: 5人, 施工班组: 6组. 施工用升降设备和电焊机: 6台, 施工人数: 23人.
其 它 事 项	下发监理通知单(安全)AQ-015	
本日现场监理人员	徐存辉, 徐文平, 常庆斌, 张喜春	
记录人: 常庆斌	总监(总监代表): 徐存辉	