

监 理 日 记()

日期: 2017年 08月 17日

星期: 四

工程名称: 山东寿光项目

天气: 阴

气温: 22-29℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场安全检查: 所有围栏在做保护层; 对加固现场防护措施及消防器材进行检查. 2. 现场钢结构加固继续施工, 在环岛理货一、二、三区. 3. 施工质量检查: 汽修区屋面电缆桥架现已处于整改状态.	
施 工 情 况	承包单位 泰州散道	施工内容及进度 现场施工管理人员 5人; 施工作业组 6组; 施工用升降机和电焊机各 6台; 加固人员 25人; 电缆桥架整改 3人. 施工: 1. 电缆桥架整改(汽修区) 2. 环岛理货一、二、三区钢结构加固. 3. 箱变围栏做保护层.
其 它 事 项	组织进行“监理内部安全交底”会议.	
本日现场监理人员: 徐存辉 徐文平 李友斌		
记录人: 李友斌		总监(总监代表): 唐剑