

监 理 日 记 ()

日期: 2017年08月18日

星期: 五

工程名称: 山东寿光项目

天气: 雷阵雨

气温: 23-29℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场钢结构加固继续施工, 在环岛理货一、三区, 现场配有高温措施物品. 2. 现场安全检查: 对加固现场接地保护及配电箱安全性能进行检查. 3. 施工质量检查: 汽修区屋面电缆桥架正在整改; 围栏在做保护层.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州散道	现场施工管理人员5人; 施工作业组6组; 加固人员13人; 施工用升降机和电焊机各6台; 电缆桥架整改3人. 施工: 1. 围栏做保护层. 2. 电缆桥架整改(汽修区) 3. 环岛理货一、三区钢结构加固.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐辉 徐文平 常庆斌	
记录人: 常庆斌	总监(总监代表): 唐剑	