

监 理 日 记()

日期: 2017年 08月 20日

星期: 日

天气: 晴

气温: 23-31℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场钢结构加固继续进行施工. 在理货区范围进行作业. 2. 现场安全检查: 重点检查钢结构加固现场焊工资质及焊接设备(电焊机)资质情况, 发现相关资质不全, 已严令把资质补全方可施工. 3. 施工质量检查: 汽修区屋面桥架继续整改: 箱变围栏继续做保护层.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州牧道	现场管理人员5人; 施工作业组7组; 施工使用升降机和焊机各7台; 桥架整改3人; 加固作业人员23人. 施工: 1. 理货区进行钢结构结构. 2. 汽修区屋面桥架整改. 3. 现场箱变围栏做保护层.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 徐存辉 徐文平 张喜君 常庆斌		
记录人: 常庆斌		总监(总监代表): 李全