

监 理 日 记()

日期: 2017年 08 月 21 日

星期: 一

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 23-33℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场钢结构加固继续施工, 在理货一区及环岛三区作业. 2. 现场安全巡查: ①. 施工现场已配置好医药急救箱及足够饮用水; ②. 特种作业人员资质已报审; ③. 开关电箱符合一机、一箱、一闸、一漏. 3. 现场质量巡查: 汽修区屋面桥架继续整改; D2-7区屋顶做检修通道	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	泰州散道 现场管理人员5人; 施工作业组 7组; 施工使用升降机和焊机各7台; 桥架整改3人; 加固作业人员23人; 做检修通道人员3人. 施工: 1. 屋顶做检修通道(D2-7区) 2. 桥架进行整改(汽修区) 3. 钢结构加固继续施工(理货一区、环岛三区) 回到“监理通知回复单(安全)AQ-015”, 已整改并报审.	
本日现场监理人员: 徐存辉 徐文平 李庆斌		
记录人: 李庆斌 总监(总监代表): 李剑		