

监 理 日 记()

日期: 2017年 08月 22日

星期: 二

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 25-34℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场钢结构加固继续施工, 在理货一区及环岛四区作业. 2. 现场安全巡查: 重点检查特种施工人员的相关资质, 对于现场无证人员不准施工. 3. 现场质量巡查: 汽修区屋面桥架继续整改; 箱变围栏做保护层.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州散道	现场管理人员5人; 施工作业组7组; 施工使用升降机和焊机各7台; 桥架整改3人; 加固作业人员23人. 施工: 1. 汽修区屋面桥架进行整改. 2. 箱变围栏继续做保护层. 3. 理货一区和环岛四区钢结构加固.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈存辉 薛文平 董文斌 唐剑	
记录人: 董文斌	总监(总监代表): 唐剑	