

监 理 日 记()

日期: 2017年08月23日

天气: 多云

星期: 三

气温: 26-31℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 现场钢结构加固继续施工, 在理货一区和环岛四区作业. 2. 现场安全检查: 巡视现场发现钢结构加固施工现场临时用电电线破皮并裸露在外未做防护处理, 已下发“监理通知单”要求立即整改. 3. 汽修区屋面桥架继续整改.	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 散 道	施工内容及进度 现场管理人员5人; 施工作业组7组; 现场使用升降机和焊机各7台; 桥架整改3人; 加固作业人员23人. 施工: 1. 现场临时用电电线破皮整改. 2. 汽修区屋面桥架整改. 3. 理货一区和环岛四区钢结构加固.
其 它 事 项	下发“监理通知单(安全)AQ-016”.	
本日现场监理人员	徐存辉 徐文平 常庆斌 唐剑	
记录人: 常庆斌	总监(总监代表): 唐剑	