

监 理 日 记()

日期: 2017年 08月 25日

天气: 晴

星期: 五

气温: 19-31℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1. 钢结构加固继续施工, 在理货一区和环岛四区作业. 2. 现场安全检查: 巡视钢结构加固施工 现场临时用电情况; 防护措施采取情况; 人员资质情况; 对不符合要求的责令立即整改. 3. 现场质量检查: 汽修区屋面桥架整改.	
施 工 情 况	承包单位 泰州散道	施工内容及进度 现场管理5人; 施工作业组7组; 加固作业人员23人; 桥架整改3人; 现场使用升降机7台, 焊机7台. 施工: 1. 现场针对不安全因素进行整改. 2. 汽修区屋面桥架继续整改. 3. 钢结构加固施工(理货一区和环岛四区).
其 它 事 项		
本日现场监理人员 徐存辉 徐文平 常友斌		
记录人: 常友斌		总监(总监代表): 唐列