

监 理 日 志

工程名称: 山东寿光项目

日期	2017年02月26日 星期六	气候	多云	气温	20-31℃
监理人员动态:	3人.	材料进场、取样见证、合格情况: 后期施工无材料进场			
施工方人员动态:	管理5人, 加固23人, 整改3人.				
施工机械动态:	焊机7台, 升降机7台.				
施工进度情况	钢结构加固完成量 63%.				
检查发现的问题	质量问题: 1. 桥架没有固定; 工艺不符合要求. 安全问题: 2. 加固现场电线破损. 施工检查: 3. 昨天钢结构加固加班到22:00, 工作质量一般.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋面桥架整改. 2. 加固现场电线破损整改结束.				
协调内容或其他	正常				
记录人	常庆斌	总监签阅	唐剑		