

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月27日 星期日	气候	多云	气温	24-29℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	管理5人, 整改3人, 加固23人				
施工机械动态:	焊机7台, 升降机7台.				
施工进度情况	钢结构加固完成65%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: 桥架没有固定, 工艺不符合要求. 2. 安全问题: 加固现场焊工资质不全. 3. 施工检查: 昨天检查钢结构加固施工到21:35, 工作质量一般.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋面桥架进行整改. 2. 无焊工证件的不准上岗工作, 必须要 把焊工相关证件补齐方可施工.				
协调内容或其他	正常				
记录人	李庆斌	总监签阅	唐剑		