

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年8月30日 星期三	气候	阵雨转多云	气温	15~23℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人、整改3人、加固23人					
施工机械动态: 焊机7台、升降机7台					
施工进度情况	钢结构加固完成70%				
检查发现的问题	1. 质量问题 桁架无固定、工艺不符合要求。 2. 安全问题 1. 钢结构现场加固人员高空作业无系安全带 2. 钢结构加固现场电线(外线)有破损				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋面桁架要求整改。 2. 对无系安全带人员现场进行安全教育在岗培训。 3. 对电线破损处要求 ^接 处理完好破损处并要求加强现场安全巡查力度。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	唐剑		