

# 监 理 日 志

工程名称:

|                                                                 |                                                                              |    |                 |    |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                                              | 2017年9月10日 星期日                                                               | 气候 | 多云              | 气温 | 16-23℃ |
| 监理人员动态: 3人<br>施工方人员动态: 管理5人, 整改3人, 加固15人<br>施工机械动态: 焊机4台, 升降机4台 |                                                                              |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工进度情况                                                          | 钢结构加固完成84.5%.                                                                |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题                                                         | 1. 质量问题:<br>① 桥架无固定, 工艺不符合要求.<br>② 加固施工焊接工艺材料不齐全.<br>2. 安全问题:<br>现场员工安全意识淡薄. |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                                      | 1. 汽修区屋顶桥架现进行整改.<br>2. 要求焊接工艺材料尽快补齐.<br>3. 加强现场施工员工的安全意识.                    |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                                         | 正常                                                                           |    |                 |    |        |
| 记录人                                                             | 常庆斌                                                                          |    | 总监签阅            | 唐斌 |        |