

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月12日 星期二	气候	晴	气温	16-29℃
监理单位动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理5人, 整改3人, 加固10人.					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台.					
施工进度情况	钢结构加固完成86%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: 桥架无固定, 工艺不符合要求. 2. 安全问题: ①. 检查现场灭火器发现个别是空瓶. ②. 发现现场个别员工未佩戴安全帽及安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋顶桥架现进行整改. 2. 要求施工现场灭火器不符合规范的立即更换. 3. 要求现场员工必须全部正确佩戴安全帽及安全带, 方可施工.				
协调内容或其他	正常.				
记录人	常庆斌		总监签阅	唐剑	