

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月13日 星期三	气候	晴	气温	17-31℃
监理单位动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理5人, 整改3人, 加固10人					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台					
施工进度情况	钢结构加固完成86.5%, 上午人员搬运物件.				
检查发现的问题	1. 质量问题: ① 桥架无固定, 工艺不符合要求. ② 钢结构材料个别地方无除锈措施. 2. 安全问题: 发现施工现场安全防护做到不到位, 有无关人员进入到施工区域内.				
处理措施、意见、结果	①. 汽修区屋顶桥架现进行整改. ②. 钢结构材料要求尽快进行除锈工作. ③. 要求施工现场无相关人员, 一律不准进入施工区域.				
协调内容或其他	正常				
记录人	常庆斌		总监签阅	唐剑	