

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 9 月 14 日 星期 四	气候	晴	气温	18-31℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人, 整改3人, 加固10人.					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台.					
施工进度情况	钢结构加固完成 87%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: ①. 桥架无固定, 工艺不符合要求. ②. 逆变器安装工艺不符合规范要求. 2. 安全问题: 逆变器安装整改人员有个别没戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋顶桥架现进行整改. 2. 理货区屋顶逆变器现进行整改. 3. 要求屋顶整改人员必须做好安全防护, 方可施工.				
协调内容或其他	正常.				
记录人	黄文斌	总监签阅	唐剑		