

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月16日 星期六	气候	多云	气温	19-30℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理5人, 整改6人, 加固10人.					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台, 吊车2台.					
施工进度情况	钢结构加固完成89%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: ① 桥架无固定, 工艺不符合要求. ② 逆变器安装工艺需安装防雷雨装置. 2. 安全问题: 安装整改逆变器工艺处发现有个别不戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋顶桥架现进行整改. 2. 逆变器安装工艺现安装防雷雨装置. 3. 加强施工现场个人防护意识. 4. 要求总包方报审吊车相关证件资质, 已下发监理工作联系单.				
协调内容或其他	下发“监理工作联系单0036”.				
记录人	常庆斌		总监签阅	唐金	