

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月18日 星期二	气候	晴	气温	21-31℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人, 整改6人, 加固10人					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台, 吊车2台					
施工进度情况	钢结构加固完成91%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: ① 桥架无固定, 工艺不符合要求. ② 逆变器需要对其工艺进行完善. 2. 安全问题: ① 发现12号箱变围栏坏了. ② 配电箱外壳门打开.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋顶桥架现进行整改. 2. 逆变器安装防雷雨设施. 3. 已经要求对12号箱变围栏进行整修. 4. 现场要求施工负责人对配电箱进行重新检查.				
协调内容或其他	正常.				
记录人	常庆斌	总监签阅	唐斌		