

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月2日 星期六	气候	晴转多云	气温	19~30℃
监理人员动态: 2		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员, 整改3人, 加固23人					
施工机械动态: 焊机7台, 升降机7台					
施工进度情况	钢结构加固完成77%				
检查发现的问题	1. 质量问题 桁架无固定, 工艺不符合要求. 2. 安全问题. 钢结构加固软管有破损.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋面桁架要求进行整改. 2. 对钢结构加固软管要求更换处理.				
协调内容或其他	正常				
记录人	常庆斌	总监签阅	康剑		