

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月22日 星期五	气候	晴	气温	17-30℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理5人, 加固10人.				
施工机械动态:	焊机2台, 升降机2台.				
施工进度情况	钢结构加固完成95%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: 钢结构材料个别发现无除锈措施. 2. 安全问题: 现场施工区域的安全警示不够完善.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快对钢结构材料进行除锈. 2. 要求施工现场对外的安全警示要做到细致, 不准非相关人员进入.				
协调内容或其他	正 常				
记录人	常庆斌	总监签阅	唐列		