

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月25日 星期二	气候	晴	气温	19-31℃
监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 管理5人 加固10人					
施工机械动态: 焊机2台 升降机2台					
施工进度情况	1. 钢结构加固完成97%. 2. 光伏组件清理人员开始进场.				
检查发现的问题	1. 质量问题: 钢结构材料有些未采取除锈措施. 2. 安全问题: 钢结构加固施工现场电线未做路面防护措施.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对钢结构材料进行除锈工作. 2. 要求钢结构加固施工现场路面电线对未做保护部分进行防护.				
协调内容或其他	正常				
记录人	常庆斌	总监签阅	唐		