

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月29日 星期五	气候	晴	气温	15~26℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理5人、加固10人				
施工机械动态:	焊机2台、升降机2台				
施工进度情况	钢结构加固完成98.3%				
检查发现的问题	1. 质量问题. 钢结构材料有些未做除锈措施. 2. 安全问题. 加固现场灭火器配备不合规定.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快对钢结构材料进行除锈 2. 加强施工现场安全教育, 合理配备消防器材.				
协调内容或其他	组织学习集团2017年第六期安全事故快报, 要求进行国庆 假日前的专项大检查, 切实做好施工安全、防火、防盗、交通 等工作, 杜绝各类违章操作.				
记录人	徐文平	总监签阅	唐剑		