

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月3日 星期日	气候	晴转多云	气温	20~29℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理5人, 整改3人, 加固15人					
施工机械动态: 焊机5台, 升降机5台					
施工进度情况	钢结构加固完成78%				
检查发现的问题	1. 质量问题 桥架无固定, 工艺不符合要求。 2. 安全问题。 项目部和施工单位安全主管检查钢结构加固现场 强调安全技术交底, 落实安全生产。				
处理措施、意见、结果	1. 对修理屋面桥架要求进行整改。 2. 和施工单位安全主管交流安全技术交底措施。 落实安全生产				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	康剑	