

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月8日 星期 日	气候	阴	气温	18-26℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理5人, 加固1队, 整改4人.				
施工机械动态:	焊机2台, 升降机2台.				
施工进度情况 施工部位	西己送中心区域 钢结构加固进行补焊.				
检查发现的问题	1. 质量问题: ① 钢材需要采取除锈措施. ②. 汇流站防火墙未达到240°要求. 2. 安全问题: 现场整改人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 钢材要求施工单位尽快除锈. 2. 汇流站防火墙进行240°整改. 3. 要求施工人员必须佩戴安全帽, 方可进场作业.				
协调内容 或其他	正常.				
记录人	常斌斌		总监签阅	唐剑	