

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月10日 星期二	气候	小雨	气温	12-19℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人, 加固10人.					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台.					
施工进度情况	1. 配送中心区钢结构加固进行补焊. 2. 加固支撑材料进行涂漆.				
检查发现的问题	1. 质量问题: 汇流站防火墙未达到240要求. 2. 安全问题: 重点检查加固现场临时接地情况是否符合规范操作要求.				
处理措施、意见、结果	1. 汇流站防火墙要求进行整改. 2. 加固支撑材料进行涂漆. 3. 加固现场临时接地必须要严格按照规范进行操作.				
协调内容或其他	正常.				
记录人	李庆斌		总监签阅	唐剑	