

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月13日 星期五	气候	多云转晴	气温	12~20℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理5人、加固10人				
施工机械动态:	焊机2台、升降机2台				
施工进度情况	1. 配送中心区钢结构加固进行补焊 2. 理货区钢结构还剩九根未焊				
检查发现的问题	安全问题: 1. 屋顶瓦周边防护未做. 2. 加固现场个别工人未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 屋顶瓦周边要求做防护并挂警示牌 2. 加固施工现场所有人必须佩戴安全帽方可进场施工.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	康金川		