

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月18日 星期三	气候	多云	气温	10~18℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人、加固5人					
施工机械动态: 焊机2台、升降机2台、吊机1台					
施工进度情况	1. 西配送中心钢结构进行补焊. 2. 理送区钢结构加固还剩7根				
检查发现的问题	安全问题: 1. 东翼大厅屋顶采光瓦周边安全防护措施未做. 2. 钢结构加固现场消防器材不足. 已				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位增加东翼大厅屋顶采光瓦周边安全防护措施 (开始落实) 2. 已要求钢结构加固现场增加消防器材数量. (已落实)				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	唐剑	