

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月19日 星期二	气候	多云	气温	10~20℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人、加固5人					
施工机械动态: 焊机2台 升降机2台、吊机1台					
施工进度情况	1. 西匝道中心钢结构进行补焊. 2. 匝道区钢结构加固压板6根.				
检查发现的问题	安全问题: 1. 交易大厅屋顶采光瓦周边安全防护措施未做. 2. 钢结构加固有手锯未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位增加交易大厅屋顶采光瓦周边安全防护措施(开始落架) 2. 要求施工单位加强安全管理,不戴安全帽不得进入施工现场.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	唐金	