

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月2日 星期二	气候	多云	气温	16-22℃
监理单位动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理5人, 加因10人.					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台.					
施工进度情况	钢结构加固剩15根未完成.				
检查发现的问题	1. 质量问题: 钢结构材料有些未做除锈措施. 2. 安全问题: 1. 高空作业未系安全带. 2. 焊机无接地.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快对钢结构材料进行除锈. 2. 对于安全问题, 已发监理通知单, 要求于3日整改完毕.				
协调内容或其他	下发监理通知单(安全)AQ-017.				
记录人	常文斌		总监签阅	唐利	