

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月26日 星期四	气候	晴	气温	9~20℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 管理5人、加围5人 施工机械动态: 焊机2台、升降机2台、吊机1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 西送中心钢结构进行补焊。 2. 理聚区钢结构加围还剩1根未焊。				
检查发现的问题	安全问题: 东房大房屋顶采光瓦无安全防护措施。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对屋顶采光瓦 增加防护措施(已开始落实)				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	唐剑	