

# 监 理 日 志

工程名称:

|                |                                                        |                 |    |    |        |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期             | 2017年11月2日 星期四                                         | 气候              | 晴  | 气温 | 10~22℃ |
| 监理单位动态:        | 1人                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态:       | 管理5人                                                   |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:        |                                                        |                 |    |    |        |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 西己送中心钢结构加固进行补焊.因加固现场是工厂加工区域(一部分)每天大批货物进出.补焊作业只能等到十二月份。 |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题        | 安全问题:<br>在男大房屋顶架光瓦无安全防护措施。                             |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果     | 要求施工单位对屋顶架光瓦增加防护措施。                                    |                 |    |    |        |
| 协调内容<br>或其他    | 要求施工单位对光伏区进行补漏.为24h试运行准备。                              |                 |    |    |        |
| 记录人            | 徐文平                                                    | 总监签阅            | 康剑 |    |        |