

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月3日 星期五	气候	晴	气温	3~13℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 监理3人、补漏3人。					
施工机械动态: 工程车一辆					
施工进度情况	西溪中心钢结构加固进行补焊。因加固现场是工厂加工区域(部分)补焊作业要等到十二月份。				
检查发现的问题	安全问题: 1. 东马大厅屋顶采光瓦无安全防护措施。 2. 避雷针无安全防护围栏。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对屋顶采光瓦增加安全围栏。 2. 要求施工单位增加避雷针防护围栏。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	康剑	