

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月4日 星期六	气候	晴	气温	4~13℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	监理3人、施工3人				
施工机械动态:	工程车一车辆				
施工进度情况	配送中心钢结构加焊进行补焊,因加焊现场是工厂加工区域(部分)补焊作业要等到十二月份				
检查发现的问题	安全问题: 避雷针无安全防护栏.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位增加避雷针防护围栏.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	唐剑		