

上海冠生园蜂制品有限公司 300kwp 分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报		
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况		应业主方远景能源要求于3月13日抵达现场。于两家建设单位及施工单位就屋面原光伏支架基础不符合现有设计图纸进行探究并组织召开第一次监理例会，会议监理方及业主单位达成一致意见，对原施工单位在无设计图纸的情况下所施工完成的工序与现有图纸不符及存在隐患的部分进行全部返工作业，详细内容可参见第一次会议纪要内容。
土建工程	支架基础	工程总量	602个			
		完成情况				
	配电房基础施工	工程总量				
完成情况						
电气工程	支架安装	工程总量	301组	施工情况		施工单位对原安装支架进行拆除作业。
		完成情况				
	组件安装	工程总量	1320块			
		完成情况				
	汇流箱安装	工程总量	3台			
		完成情况				
	逆变器安装	工程总量	8台			
		完成情况				
	接地装置施工	工程总量	100%	明日工作计划		1、严格巡查施工现场存在的安全隐患，并进行安全技术交底，对拆除支架堆放、调运的安全事项侧重说明。要求施工人员进入现场务必佩戴安全帽、及配备合格的劳保用品。
		完成情况				
	桥架施工	工程总量	100%			
		完成情况				
	电缆施工	工程总量	100%			
		完成情况				
	并网调试	工程总量	100%			
		完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟		日期：2017-03-14

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	1320
逆变器	台达	30KW	组串式	8
汇流箱	台达	0.4KVA	组串式	3
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历攀机电设备有限公司			
施工单位	上海南电工程安装有限公司			

