

上海冠生园蜂制品有限公司300kwp分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报			
系统工程	分项工程	工程进展	完成量				
土建工程	支架基础	工程总量	602个	监理工作情况	主要是以现场存在前期分工部分进行施工作业，施工人员安全防护措施到位，现场进行模板切割使用临电搭接规范，要求现场模板切割务必在施工现场配灭火器防治发生火灾。现场对基础预埋螺栓进行实测发现与图纸尺寸也不符，现场及时与施工方采购人员进行说明，提醒材料务必按照原设计图纸要求为为准，不得对前期留存不符图纸材料进行再次施使用。		
		完成情况					
	配电房基础施工	工程总量	100%				
		完成情况					
电气工程	支架安装	工程总量	301组			施工情况	施工人员4人，进行支架拆除、模板切割作业。
		完成情况					
	组件安装	工程总量	1320块				
		完成情况					
	汇流箱安装	工程总量	3台				
		完成情况					
	逆变器安装	工程总量	8台				
		完成情况					
	接地装置施工	工程总量	100%	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；		
		完成情况					
	桥架施工	工程总量	100%				
		完成情况					
	电缆施工	工程总量	100%				
		完成情况					
并网调试	工程总量	100%					
	完成情况						
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	日期：2017-03-15		

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	1320块
逆变器	台达	30KW	组串式	8台
汇流箱	台达	0.4KVA	组串式	3台
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历攀机电设备有限公司			
施工单位	上海南电工程安装有限公司			

