

### 上海冠生园蜂制品有限公司 300kwp 分布式光伏项目 监理工作日报表

| 项目进展                |        |      |      | 工作汇报          |           |      |
|---------------------|--------|------|------|---------------|-----------|------|
| 系统工程                | 分项工程   | 工程进度 | 完成量  | 监理工作情况        | 现场降雨无人施工。 |      |
| 土建工程                | 支架基础   | 工程总量 | 602个 |               |           | 施工情况 |
|                     |        | 完成情况 | 100% |               |           |      |
| 配电房基础施工             |        | 工程总量 | 100% |               |           |      |
|                     |        | 完成情况 | 100% |               |           |      |
| 电气工程                | 支架安装   | 工程总量 | 301组 |               |           |      |
|                     |        | 完成情况 |      |               |           |      |
|                     | 组件安装   |      | 工程总量 | 1320块         |           |      |
|                     |        |      | 完成情况 |               |           |      |
|                     | 汇流箱安装  |      | 工程总量 | 3台            |           |      |
|                     |        |      | 完成情况 |               |           |      |
|                     | 逆变器安装  |      | 工程总量 | 8台            |           |      |
|                     |        |      | 完成情况 |               |           |      |
|                     | 接地装置施工 |      | 工程总量 | 100%          |           |      |
|                     |        |      | 完成情况 |               |           |      |
|                     | 桥架施工   |      | 工程总量 | 100%          |           |      |
|                     |        |      | 完成情况 |               |           |      |
| 电缆施工                |        | 工程总量 | 100% |               |           |      |
|                     |        | 完成情况 |      |               |           |      |
| 并网调试                |        | 工程总量 | 100% |               |           |      |
|                     |        | 完成情况 |      |               |           |      |
|                     |        |      |      | 明日工作计划        |           |      |
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |        |      |      | 编辑人：邓伟        |           |      |
|                     |        |      |      | 日期：2017-03-30 |           |      |

| 材料、设备        | 厂家                                | 型号     | 类型  | 数量    |
|--------------|-----------------------------------|--------|-----|-------|
| 组件           | 晶澳                                | 270Wp  | 多晶  | 1320块 |
| 逆变器          | 台达                                | 30KW   | 组串式 | 8台    |
| 汇流箱          | 台达                                | 0.4KVA | 组串式 | 3台    |
| <b>参建单位：</b> |                                   |        |     |       |
| 建设单位         | 远景能源（南京）软件技术有限公司<br>上海台能新能源科技有限公司 |        |     |       |
| 监理单位         | 常州正衡电力工程监理有限公司                    |        |     |       |
| 总包单位         | 上海历攀机电设备有限公司                      |        |     |       |
| 施工单位         | 上海南电工程安装有限公司                      |        |     |       |