

上海冠生园蜂制品有限公司 300kwp 分布式光伏项目 监理工作日报表

项目进展				工作汇报			
系统工程	分项工程	工程进展	完成量				
土建工程	支架基础	工程总量	602个			监理工作情况	无人施工
		完成情况	100%				
	配电房基础施工	工程总量	100%				
		完成情况	100%				
电气工程	支架安装	工程总量	301组	施工情况			
		完成情况					
	组件安装	工程总量	1320块				
		完成情况					
	汇流箱安装	工程总量	3台				
		完成情况					
	逆变器安装	工程总量	8台				
		完成情况					
	接地装置施工	工程总量	100%	明日工作计划			
		完成情况					
	桥架施工	工程总量	100%				
		完成情况					
	电缆施工	工程总量	100%				
		完成情况					
	并网调试	工程总量	100%				
		完成情况					
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：邓伟		日期：2017-04-04		

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	1320块
逆变器	台达	30KW	组串式	8台
汇流箱	台达	0.4KVA	组串式	3台
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历攀机电设备有限公司			
施工单位	上海南电工程安装有限公司			