

# 上海冠生园蜂制品有限公司 300kwp 分布式光伏项目监理工作日报表

| 项目进展                |         |      |               | 工作汇报   |       |
|---------------------|---------|------|---------------|--------|-------|
| 系统工程                | 分项工程    | 工程进展 | 完成量           | 监理工作情况 | 无人施工。 |
| 土建工程                | 支架基础    | 工程总量 | 602个          |        |       |
|                     |         | 完成情况 | 100%          |        |       |
|                     | 配电房基础施工 | 工程总量 | 100%          |        |       |
|                     |         | 完成情况 | 100%          |        |       |
| 电气工程                | 支架安装    | 工程总量 | 301组          | 施工情况   |       |
|                     |         | 完成情况 |               |        |       |
|                     | 组件安装    | 工程总量 | 1320块         |        |       |
|                     |         | 完成情况 |               |        |       |
|                     | 汇流箱安装   | 工程总量 | 3台            |        |       |
|                     |         | 完成情况 |               |        |       |
|                     | 逆变器安装   | 工程总量 | 8台            |        |       |
|                     |         | 完成情况 |               |        |       |
|                     | 接地装置施工  | 工程总量 | 100%          | 明日工作计划 |       |
|                     |         | 完成情况 |               |        |       |
|                     | 桥架施工    | 工程总量 | 100%          |        |       |
|                     |         | 完成情况 |               |        |       |
|                     | 电缆施工    | 工程总量 | 100%          |        |       |
|                     |         | 完成情况 |               |        |       |
|                     | 并网调试    | 工程总量 | 100%          |        |       |
|                     |         | 完成情况 |               |        |       |
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |         |      | 编辑人：邓伟        |        |       |
|                     |         |      | 日期：2017-04-08 |        |       |

| 材料、设备 | 厂家               | 型号     | 类型  | 数量    |
|-------|------------------|--------|-----|-------|
| 组件    | 晶澳               | 270Wp  | 多晶  | 1320块 |
| 逆变器   | 台达               | 30KW   | 组串式 | 8台    |
| 汇流箱   | 台达               | 0.4KVA | 组串式 | 3台    |
| 参建单位： |                  |        |     |       |
| 建设单位  | 远景能源（南京）软件技术有限公司 |        |     |       |
|       | 上海台能新能源科技有限公司    |        |     |       |
| 监理单位  | 常州正衡电力工程监理有限公司   |        |     |       |
| 总包单位  | 上海历攀机电设备有限公司     |        |     |       |
| 施工单位  | 上海南电工程安装有限公司     |        |     |       |