

# 上海冠生园蜂制品有限公司300kwp分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	施工人员7人，安全防护措施到位。进行支架安装作业，要求施工人员对檩条存在变形较大、接头处未调整处进行及时调整加固，确保檩条安装平整度及角度符合设计要求。
土建工程	支架基础	工程总量	602个		
		完成情况	100%		
电气工程	配电房基础施工	工程总量	100%	施工情况	施工人员7人，支架安装基本完成，进行整体调整、加固作业。
		完成情况	100%		
支架安装	工程总量	301组			
	完成情况	100%			
组件安装	工程总量	1320块			
	完成情况				
汇流箱安装	工程总量	3台			
	完成情况				
逆变器安装	工程总量	8台			
	完成情况				
接地装置施工	工程总量	100%			
	完成情况				
桥架施工	工程总量	100%			
	完成情况				
电缆施工	工程总量	100%			
	完成情况				
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
				明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	
				日期：2017-04-14	

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	1320块
逆变器	台达	30KW	组串式	8台
汇流箱	台达	0.4KVA	组串式	3台
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历攀机电设备有限公司			
施工单位	上海南申工程安装有限公司			



支架安装作业