

上海冠生园蜂制品有限公司 300kwp 分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	无人施工
土建工程	支架基础	工程总量	602个		
		完成情况	100%		
	配电房基础施工	工程总量	100%		
		完成情况	100%		
电气工程	支架安装	工程总量	301组	施工情况	
		完成情况	100%		
	组件安装	工程总量	1320块		
		完成情况			
	汇流箱安装	工程总量	3台		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	8台		
		完成情况			
	接地装置施工	工程总量	100%	明日工作计划	
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	电缆施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	并网调试	工程总量	100%		
		完成情况			
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：邓伟		
			日期：2017-04-16		

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	1320块
逆变器	台达	30KW	组串式	8台
汇流箱	台达	0.4KVA	组串式	3台
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历挚机电设备有限公司			
施工单位	上海南申工程安装有限公司			