

监 理 日 志

工程名称: 上海冠亚环保科技有限公司300kW分布式光伏项目

日期	2017年7月12日 星期二	气候	晴	气温	22~33℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工进度情况	组件安装完成600块,汇流箱安装完成				
检查发现的问题	对组件安装进行检查,发现现场有3人未佩戴安全帽,有部分组件安装不规范。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员进行佩戴,对安装不规范组件及时调整。				
协调内容或其他					
记录人	王超		总监签阅		