

监 理 日 志

工程名称: 上海行发科技有限公司300kW分布式光伏项目

日期	2017年7月13日 星期四	气候	晴	气温	21~36℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 电焊机1台					
施工进度情况	防雷接地焊接完成, 开始刷漆. 细中接地完成, 直流电缆敷设.				
检查发现的问题	检查发现接地焊接刷漆时, 不到位, 焊接处未全部覆盖.				
处理措施、意见、结果	已责令施工人员进行重新进行刷漆.				
协调内容或其他					
记录人	9/5		总监签阅		