

上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报									
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	大白兔开工时间为3月14日，因施工人员较少，施工主要侧重于蜂蜜（3月14日至3月25日期间大白兔无施工作业）。大白兔施工人员8人，施工人员安全防护措施到位，进行支架基础模板制作工序，基础钢筋绑扎作业。采用同批模板及钢筋。								
土建工程	支架基础	工程总量	1072个			施工情况	施工人员8人，进行大白兔屋顶支架基础模板制作，基础钢筋绑扎作业。基础模板约完成100个。						
		完成情况											
配电房基础施工	工程总量	100%	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；									
	完成情况												
支架安装	工程总量	536组			明日工作计划			1、严格检查施工质量，安全文明施工；					
	完成情况												
组件安装	工程总量	2332块							明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；			
	完成情况												
汇流箱安装	工程总量	6台									明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；	
	完成情况												
逆变器安装	工程总量	18台				明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；						
	完成情况												
电气设备安装	工作总量	100%	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；									
	完成情况												
接地装置施工	工程总量	100%			明日工作计划			1、严格检查施工质量，安全文明施工；					
	完成情况												
桥架施工	工程总量	100%							明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；			
	完成情况												
电缆施工	工程总量	100%									明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；	
	完成情况												
并网调试	工程总量	100%				明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；						
	完成情况												
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟									日期：2017-03-26

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	2332块
逆变器	台达	30KW	组串式	18台
汇流箱	台达		组串式	6台
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历攀机电设备有限公司			
施工单位	上海南电工程安装有限公司			

