

上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目监理工作日报表

| 项目进展                |         |      |       | 工作汇报          |        |
|---------------------|---------|------|-------|---------------|--------|
| 系统工程                | 分项工程    | 工程进展 | 完成量   | 监理工作情况        | 无施工作业。 |
| 土建工程                | 支架基础    | 工程总量 | 1072个 |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 配电房基础施工 | 工程总量 | 100%  |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
| 电气工程                | 支架安装    | 工程总量 | 536组  | 施工情况          |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 组件安装    | 工程总量 | 2332块 |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 汇流箱安装   | 工程总量 | 6台    |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 逆变器安装   | 工程总量 | 18台   |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 电气设备安装  | 工作总量 | 100%  | 明日工作计划        |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 接地装置施工  | 工程总量 | 100%  |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 桥架施工    | 工程总量 | 100%  |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 电缆施工    | 工程总量 | 100%  |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
|                     | 并网调试    | 工程总量 | 100%  |               |        |
|                     |         | 完成情况 |       |               |        |
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |         |      |       | 编辑人：邓伟        |        |
|                     |         |      |       | 日期：2017-03-29 |        |

|       |                  |       |     |       |
|-------|------------------|-------|-----|-------|
| 材料、设备 | 厂家               | 型号    | 类型  | 数量    |
| 组件    | 晶澳               | 270Wp | 多晶  | 2332块 |
| 逆变器   | 台达               | 30KW  | 组串式 | 18台   |
| 汇流箱   | 台达               |       | 组串式 | 6台    |
| 参建单位： |                  |       |     |       |
| 建设单位  | 远景能源（南京）软件技术有限公司 |       |     |       |
|       | 上海台能新能源科技有限公司    |       |     |       |
| 监理单位  | 常州正衡电力工程监理有限公司   |       |     |       |
| 总包单位  | 上海历攀机电设备有限公司     |       |     |       |
| 施工单位  | 上海南电工程安装有限公司     |       |     |       |

