

# 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报			
系统工程	分项工程	工程进展	完成量				
土建工程	支架基础	工程总量	1072个	<b>监理工作情况</b> 施工人员7人，现场安全防护措施到位。C栋楼进行模板制作已全部完成，进行现场模板整理归类作业，要求模板摆放高度降低，严禁超出女儿墙高度。配电房进行断路器安装及设备接线等作业，相关电气人员现场操作，施工配合人员、厂家配合人员现场到位。			
		完成情况	40%				
	配电房基础施工	工程总量	100%				
		完成情况	100%				
电气工程	支架安装	工程总量	536组			<b>施工情况</b> 施工人员7人，已完成配电房内电气设备接线作业。（并网柜1、并网柜2）	
		完成情况					
	组件安装	工程总量	2332块				
		完成情况					
	汇流箱安装	工程总量	6台				
		完成情况					
	逆变器安装	工程总量	18台				
		完成情况					
	电气设备安装	工作总量	100%				
		完成情况	100%				
	接地装置施工	工程总量	100%				
		完成情况					
	桥架施工	工程总量	100%				
		完成情况					
	电缆施工	工程总量	100%				
		完成情况					
并网调试	工程总量	100%					
	完成情况						
				<b>明日工作计划</b> 1、严格检查施工质量，安全文明施工；			
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 编辑人：邓伟							
				日期：2017-04-08			

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	2332块
逆变器	台达	30KW	组串式	18台
汇流箱	台达		组串式	6台
<b>参建单位：</b>				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历攀机电设备有限公司			
施工单位	上海南电工程安装有限公司			





并网柜接线



