

上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	施工人员进行支架吊运作业，安全防护措施到位。现场施工区域安全警戒线到位，施工配合到位，要求吊运过程轻起轻落。
土建工程	支架基础	工程总量	1072个		
		完成情况	40%		
	配电房基础施工	工程总量	100%		
		完成情况	100%		
电气工程	支架安装	工程总量	536组	施工情况	施工人员7人，完成4个屋面支架吊运作业。
		完成情况			
	组件安装	工程总量	2332块		
		完成情况			
	汇流箱安装	工程总量	6台		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	18台		
		完成情况			
	电气设备安装	工作总量	100%	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；
		完成情况	100%		
	接地装置施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	电缆施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	并网调试	工程总量	100%		
		完成情况			
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：邓伟		日期：2017-04-10

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	2332块
逆变器	台达	30KW	组串式	18台
汇流箱	台达		组串式	6台
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历攀机电设备有限公司			
施工单位	上海南电工程安装有限公司			

