

上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	现场施工人员7人，安全防护措施到位。进行B栋楼光伏支架安装作业，对存在双排支架过渡到单排支架的连接处，要求施工人员进行连接，连接方式可采用在双排或单排斜梁上对应的位置进行打孔进行连接作业。对现场存在檩条切割、斜梁打孔部位务必做好防腐处理。
土建工程	支架基础	工程总量	1072个		
		完成情况	100%		
	配电房基础施工	工程总量	100%		
完成情况		100%			
电气工程	支架安装	工程总量	536组	施工情况	施工人员7人，进行B栋楼支架安装已安装完成75%。
		完成情况	40%		
	组件安装	工程总量	2332块		
		完成情况			
	汇流箱安装	工程总量	6台		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	18台		
		完成情况			
	电气设备安装	工作总量	100%	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；
		完成情况	100%		
	接地装置施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	电缆施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	并网调试	工程总量	100%		
		完成情况			
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	
				日期：2017-04-17	

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	2332块
逆变器	台达	30KW	组串式	18台
汇流箱	台达		组串式	6台
参建单位：				
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司			
	上海台能新能源科技有限公司			
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位	上海历攀机电设备有限公司			
施工单位	上海南电工程安装有限公司			

